



Usr: cp miguel
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Avances de Obra
Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2022
12:01 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
TD0303	AD-02 EQUIP SISTEMA AGUA EL NACIMIENTO	FISM 2022	TD0303	FISM 2022 AD-02 EQUIP SIST AGUA EL NACIMIENTO	INFRAESTRUCTURA	11/03/2022	11/04/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONELYC SA DE CV	\$253,542.00	\$253,542.00	\$253,542.00	\$253,542.00	100.00%
TD0304	AD-10 REHAB SIST AGUA VARIAS LOC	FISM 2022	TD0304	FISM 2022 AD-10 REHAB SIST AGUA VAR LOCALIDADES	INFRAESTRUCTURA	28/03/2022	28/06/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	SAUL ANZURES RAGA	\$500,602.93	\$500,602.93	\$500,602.93	\$500,602.93	100.00%
TD0305	AD-12 EQUIP SIST AGUA EL NACIMIENTO	FISM 2022	TD0305	FISM 2022 AD-12 EQUIP SISTEMA AGUA NACIMIENTO	INFRAESTRUCTURA	01/04/2022	01/06/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONELYC SA DE CV	\$1,116,850.46	\$1,116,850.46	\$1,116,850.46	\$1,116,850.46	100.00%
TD0306	AD-13 REHAB SIST AGUA EL NACIMIENTO	FISM 2022	TD0306	FISM 2022 AD-13 REHAB SIST AGUA EL NACIMIENTO	INFRAESTRUCTURA	01/04/2022	01/06/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CONELYC SA DE CV	\$894,749.28	\$894,749.28	\$894,749.28	\$894,749.28	100.00%
TD-0401	AD-20 SUM E INS ACOMETIDA VARIAS LOCALIDADES	FISM 2022	TD0401	FISM 2022 AD-20 SUM E INST ACOMETIDA VAR LOC	INFRAESTRUCTURA	05/05/2022	05/07/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	\$377,000.00	100.00%
TD0501	AD-01 REHAB ALBERGUE COMUNITARIO 2DA ETAPA TANLAJAS	FISM 2022	TD0501	FISM 2022 AD-01 REHAB ALBERGUE 2DA ETAPA CAB MPAL	INFRAESTRUCTURA	11/03/2022	11/05/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	SAUL ANZURES RAGA	\$435,383.39	\$435,383.39	\$435,383.39	\$435,383.39	100.00%



Usu: cp miguel
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Avances de Obra
Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2022
12:01 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
TD0502	AD-21 CONST CUNETAS SAN JOSE XILATZEN	FISM 2022	TD0502	FISM 2022 AD-21 CONST CUNETAS SAN JOSE XILATZEN	INFRAESTRUCTURA	05/05/2022	05/07/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	VICTOR MANUEL MORENO GALICIA OBRA	\$926,255.88	\$926,255.88	\$926,255.88	\$741,004.70	80.00%
TD0503	AD-22 CONST PUENTE VEHICULAR PAIXTZAN	FISM 2022	TD0503	FISM 2022 AD-22 CONST PUENTE VEHICULAR PIXTZA	INFRAESTRUCTURA	23/05/2022	23/08/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	SAUL ANZURES RAGA	\$1,335,987.30	\$1,335,987.30	\$1,335,987.30	\$935,191.11	70.00%
TD0504	AD-25 CONST PUENTE VEHICULAR PEMITS	FISM 2022	TD0504	FISM 2022 AD-25 CONST PUENTE VEHICULAR PEMITS	INFRAESTRUCTURA	24/05/2022	24/07/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	\$421,513.82	\$421,513.82	\$421,513.82	\$337,211.06	80.00%
TD0601	AD-03 CONST CAMINO ZAPOTE ABAJO	FISM 2022	TD0601	FISM 2022 AD-03 CONST CAMINO ZAPOTE ABAJO	INFRAESTRUCTURA	14/03/2022	14/05/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	\$1,035,000.00	100.00%
TD0602	AD-04 CONST CAMINO COROMOHON	FISM 2022	TD0602	FISM 2022 AD-04 CONST CAMINO COROMOHON	INFRAESTRUCTURA	14/03/2022	14/05/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	\$643,508.03	\$643,508.03	\$643,508.03	\$643,508.03	100.00%
TD0603	AD-05 CONST CAMINO LOMAS-JOMTE	FISM 2022	TD0603	FISM 2022 AD-05 CONST CAMINO LOMAS JOMNTE	INFRAESTRUCTURA	14/03/2022	14/05/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	\$684,663.59	\$684,663.59	\$684,663.59	\$684,663.59	100.00%



Usr: cp miguel
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Avances de Obra
Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2022
12:01 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
TD0604	AD-08 CONST CAMINO EL TOYOU	FISM 2022	TD0604	FISM 2022 AD-08 CONST CAMINO EN TIYOU	INFRAESTRUCTURA	28/03/2022	28/06/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO, S.A. DE C.V.	\$1,029,690.14	\$1,029,690.14	\$1,029,690.14	\$1,029,690.14	100.00%
TD0605	AD-09 CONST CAMINO ZAPOTE ARRIBA	FISM 2022	TD0605	FISM 2022 AD-09 CONST CAMINO EN ZAPOTE ARRIBA	INFRAESTRUCTURA	28/03/2022	24/06/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	SAUL ANZURES RAGA	\$858,010.70	\$858,010.70	\$858,010.70	\$858,010.70	100.00%
TD0606	AD-11 REHAB CAMINO 0+000 AL 0+835.00 NIÑOS HEORES	FISM 2022	TD0606	FISM 2022 AD-11 REHAB CAMINO NIÑOS HEORES 0+000AL 0+836	INFRAESTRUCTURA	01/04/2022	01/06/2022	Rehabilitación		Adjudicación Directa	Contrato	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	\$309,308.23	\$309,308.23	\$309,308.23	\$309,308.23	100.00%
TD0607	AD-16 CONST CAMINO EL TZAJIB	FISM 2022	TD0607	FISM 2022 AD-16 CONST CAMINO EL TZAJIB	INFRAESTRUCTURA	12/04/2022	12/06/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	JOSE GUADALUPE AGUILAR ACUÑA	\$1,287,016.04	\$1,287,016.04	\$1,287,016.04	\$1,287,016.04	100.00%
TD0608	AD-15 CONST CAMINO JOPOY	FISM 2022	TD0608	FISM 2022 AD-15 CONST CAMINO JOPOY	INFRAESTRUCTURA	12/04/2022	12/06/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	\$910,359.23	\$910,359.23	\$910,359.23	\$910,359.23	100.00%
TD0609	AD-17 CONST CAMINO EJ LA CONCEPCION	FISM 2022	TD0609	FISM 2022 AD-17 CONST CAMINO LA CONCEPCION	INFRAESTRUCTURA	22/04/2022	22/06/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	\$1,287,016.06	\$1,287,016.06	\$1,287,016.06	\$1,287,016.06	100.00%



Usr: cp miguel
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Avances de Obra
Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2022
12:01 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
TD0610	AD-18 CONST CAMINO EL MATE	FISM 2022	TD0610	FISM 2022 AD-18 CONST CAMINO EL MANTE	INFRAESTRUCTURA	04/05/2022	04/07/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR	\$1,098,253.70	\$1,098,253.70	\$1,098,253.70	\$1,098,253.70	100.00%
TD0801	AD-06 MEJ PLAZA PRINCIPAL TANLAJAS	FISM 2022	TD0801	FISM 2022 AD-06 MEJ PLAZA PRINCIPAL TANLAJAS	INFRAESTRUCTURA	14/03/2022	14/05/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	LEONARDO DE JESUS RUBIO CARRANZA	\$798,344.34	\$798,344.34	\$798,344.34	\$798,344.34	100.00%
TD0802	AD-07 REHAB CENT INTEGR DES FCO GLZ TANLAJAS	FISM 2022	TD0802	FISM 2022 AD-07 REHAB CENTRO INT FCO GLZ TANLAJAS	INFRAESTRUCTURA	24/03/2022	24/06/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	SAUL ANZURES RAGA	\$1,067,804.72	\$1,067,804.72	\$1,067,804.72	\$1,067,804.72	100.00%